

Tabla 1. 2

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Observaciones | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|--------------------|------------------|-----------|---------------|--|--|
| Clase del Proyecto | Nombre del Proyecto | Numero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Comunal | Programa Fondo Comunal - Especifico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Prestado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Saldo por Ejecutar | Unidad de Medida | Población | Avance Actual | Avance Anual | |
| OP1515030548465 | Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario (Cm. Tzucuc, Ciudad del Progreso, Habitat 2015 | 090804001010504 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,453,434 | \$1,453,434 | \$1,453,434 | 98.87 | \$16,566 | Metros Cuadrados | 731 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| OP1515030548462 | Construcción de Calle Mary Dela Entre Amador Mexico y Av. 5 de Mayo y Av. 5 de Mayo Entre Calle Mexi y Calle Isabel La Católica Ciudad del Rey, Habitat 2015 | 090804100000504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Chichov y Chichov | Urbano | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,872,400 | \$1,872,400 | \$1,872,400 | \$1,868,458 | \$1,868,458 | \$1,868,458 | 99.80 | \$3,942 | Metros Cuadrados | 2,003 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. | |
| OP1515030548461 | Construcción de Calle Av. Zambal La División Entre Av. 5 de Mayo y Av. Luis XIV Entre Calle Isabel La Católica y Calle Sagrados Ciudad del Rey, Habitat 2015 | 090804100000504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Chichov y Chichov | Urbano | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,894,031 | \$1,894,031 | \$1,894,031 | \$1,890,243 | \$1,890,243 | \$1,890,243 | 99.80 | \$3,788 | Metros Cuadrados | 2,024 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| OP1515030548474 | Construcción de Calle Av. Los Leones Entre Av. Sagrados y Calle Sagrados Ciudad del Rey, Habitat 2015 | 090804100000504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Chichov y Chichov | Urbano | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,162,797 | \$2,162,797 | \$2,162,797 | \$2,162,797 | \$2,158,474 | \$2,158,474 | 99.80 | \$4,323 | Metros Cuadrados | 2,312 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| OP1515030548476 | Construcción de la Calle Sagrados Entre Av. Los Leones y Av. Luis XIV, Ciudad del Rey, Habitat 2015 | 090804100000504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Chichov y Chichov | Urbano | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,220,511 | \$2,220,511 | \$2,220,511 | \$2,220,511 | \$2,216,073 | \$2,216,073 | 99.80 | \$4,438 | Metros Cuadrados | 2,374 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2015. | |
| OP1515030548474 | Construcción de Calle Sagrados III Entre Av. Luis XIV y Av. Sagrados Entre, Ciudad del Rey, Habitat 2015 | 090804100000504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Chichov y Chichov | Urbano | Subsidio | 0548 Programa Habit | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,447,998 | \$1,447,998 | \$1,447,998 | \$1,445,164 | \$1,445,164 | \$1,445,164 | 99.80 | \$2,834 | Metros Cuadrados | 1,561 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Finicio / Registros: DATOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |