

Página: 8

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Real
OP0414030394145	Construcción de Energía Eléctrica (Horno de Gas de Combustión, S100) Admón. FOMD 2014	09080100030210A	Chiapas	Tapachula	Mixalpa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$235,462	\$525,462	\$525,462	74.49	00	Metros Cuadrados	753	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414030394210	Ampliación de Energía Eléctrica de Calle Uxatun, Colonia El Negro, FOMD 2014	09080100030220A	Chiapas	Tapachula	Colectora municipal	n.a.	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$708,952	\$496,238	\$496,238	\$496,238	\$475,084	\$475,084	\$475,084	67.74	00	Metros Cuadrados	536	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414030394813	Escuela Secundaria Simón Bolívar Salazar Clave 076010070, Fin Comunal, FOMD 2014	09080100030330A	Chiapas	Tapachula	Finca Chamalá	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$2,200,000	\$1,132,702	\$1,132,702	\$1,132,702	47.50	00	Metros Cuadrados	1,798	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414030394875	Construcción de Drenaje Sanitario y Desagüe Sanitario (San Mateo, S100) 20 de Noviembre, FOMD 2014	09080100030340A	Chiapas	Tapachula	Valente de Morales	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,941,032	\$1,483,013	\$1,483,013	\$1,483,013	\$1,483,013	\$1,483,013	100.00	00	Metros Cuadrados	1,769	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.	
OP0414030395190	Ampliación de Drenaje Sanitario y Desagüe Sanitario (San Mateo, S100) Compañía Interaja, FOMD 2014	09080100030410A	Chiapas	Tapachula	Sanjaapa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,828,895	\$1,948,227	\$1,948,227	\$1,868,227	\$1,892,408	\$1,892,408	\$1,892,408	67.74	00	Metros Cuadrados	2,103	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414040441890	Construcción de Energía Eléctrica (Horno de Gas de Combustión, S100) Admón. FOMD 2014	09080100030470A	Chiapas	Tapachula	Mixalpa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$970,159	\$970,159	\$970,159	97.02	00	Metros Cuadrados	753	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414040443001	Construcción de Unidad Comunitaria (Colonia Poblado Unidos, FOMD 2014	09080100030520A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$301,872	\$301,872	\$301,872	\$289,856	\$289,856	\$289,856	94.03	00	Metros Cuadrados	458	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.
OP0414040444478	Ampliación de Drenaje Sanitario y Desagüe Sanitario (Colonia San Luis 27, FOMD 2014	09080100030610A	Chiapas	Tapachula	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,700,985	\$850,493	\$850,493	\$850,493	\$799,724	\$799,724	\$799,724	94.03	00	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OPORTO REALIZADO DE LOS RECURSOS DEL FONDO III FOMD 2014, DE DEBERO A DICIEMBRE 2015. - EJECUCION: FOMD al siguiente nivel.