

Tabla 4

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adiós	Tipo de Servicio	Información General del Proyecto		Fase	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros						Años Fiscales			Observaciones						
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Ejecución					Ciclo Servicio	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Derogado	Ejecuido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicado	Revisado	Anul. base Anul.	
08F14040002100	Construcción de 14 Cuartos Adicionales (Mód. 1)	0708010001	Chilques	Tepachula	Tepachula de Ochoch y Ochoch	Urbano	Subsidio	2170 Programa de Infraestructura		1-Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	MUNICIPIO DE TLANCHICHA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2014	2951,346	2951,346	2423,500	2423,500	2423,425	2423,425	2423,425	81.97	00	0000	24	0.00	00.00	00.00	Financiado / Fiscal / Regulado (SISTEMA REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS PERSONAS ORGANIZADAS COMUNITARIAS - 7 SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIEN).
08F14040002100	Construcción de 10 Cuartos Adicionales (Mód. 2)	0708010002	Chilques	Tepachula	Tepachula de Ochoch y Ochoch	Urbano	Subsidio	2170 Programa de Infraestructura		1-Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	MUNICIPIO DE TLANCHICHA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2014	2962,346	2962,346	2491,350	2491,350	2491,244	2491,244	2491,244	84.10	00	0000	20	0.00	00.00	00.00	Financiado / Fiscal / Regulado (SISTEMA REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS PERSONAS ORGANIZADAS COMUNITARIAS)
08F14040002100	Construcción de 10 Cuartos Adicionales (Mód. 3)	0708010003	Chilques	Tepachula	Tepachula de Ochoch y Ochoch	Urbano	Subsidio	2170 Programa de Infraestructura		1-Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	MUNICIPIO DE TLANCHICHA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2014	2962,346	2962,346	2491,350	2491,350	2491,221	2491,221	2491,221	84.10	00	0000	20	0.00	00.00	00.00	Financiado / Fiscal / Regulado (SISTEMA REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS PERSONAS ORGANIZADAS COMUNITARIAS)
08F14040002100	Construcción de 14 Cuartos Adicionales (Mód. 4)	0708010004	Chilques	Tepachula	Tepachula de Ochoch y Ochoch	Urbano	Subsidio	2170 Programa de Infraestructura		1-Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	MUNICIPIO DE TLANCHICHA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2014	2951,346	2951,346	2423,500	2423,500	2424,710	2424,710	2424,710	82.19	00	0000	24	0.00	00.00	00.00	Financiado / Fiscal / Regulado (SISTEMA REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS PERSONAS ORGANIZADAS COMUNITARIAS - 8 SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIEN).