

Tabla 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Ejercer	Modificado	Recurso (Prestado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		Avance	Meta	Unidad de Medida	Producción	Avance Real	Avance Acum.	
091510000047849	Aplicación de Comandancia de Seguridad Pública Municipal, Segundo 2015	091510000047849	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Cárdenas	Urbanos	Subsidios	0002 Incremento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	\$2,924,645	95.93	\$0	Metros Cuadrados	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE AL EJERCICIO DEL PROYECTO ORDENADO FEDERAL 2015, DE LOS RECURSOS DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. - SI FORMA: Para el siguiente año.